

## INFORMACIJA O STATUSU PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA

Dana 04.05.2023. od strane Piškornica d.o.o. potpisan je Ugovor RAVV01/2021-RCGO kojeg je predstavnik odabrane zajednice ponuditelja KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje d.d. i KOSTAK-graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o. preuzeo istog dana. Ugovorena vrijednost radova je 88.910.270,74 EUR.

01.06.2023. Odabrani ponuditelj je dostavio potpisani ugovor zajedno s jamstvom za uredno ispunjenje ugovora te se najkasnije do 06.07.2023. očekuje uvođenje u posao, odnosno početak projektiranja postrojenja. Ukupno vrijeme trajanja projekta je 44 mjeseci, od kojih maksimalno 12 mjeseci otpada na projektiranje, 24 na izvođenje te 8 mjeseci za probni rad i ishođenje potrebnih dozvola.

U tijeku su pregledi i evaluacije ponuda za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti projekta. U oba postupka 24.04.2023. izvršeno je javno otvaranje ponuda, zatraženo je upotpunjavanje i dodatna pojašnjenja pristiglih ponuda nakon čega će se donijeti odluka o odabiru.

Pretovarna stanica Zabok se nalazi u fazi izdavanja potvrde na Glavni projekt, poziv svim uključenim javnopravnim tijelima na dostavu potvrde upućen je 19.05.2023., nakon čega slijedi izdavanje građevinske dozvole.

Za PS Varaždin je 12.05.2023. izdana pravomoćna građevinska dozvola, a u tijeku je HEP-ov postupak projektiranja i ishođenja građevinske dozvole za izgradnju trafostanice.

Održan je sastanak sa ministrom Davorom Filipovićem na temu izrade novog Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023.-2028. Na sastanku je ministar upoznat sa provedbenim, pravnim i tehnološkim rizicima za provedbu projekta ukoliko bi se u ovoj fazi mijenjao obuhvat RCGO Piškornica.

Ministar je uvažio predstavljenu argumentaciju te donio odluku da Planom gospodarenja otpadom RH neće biti utvrđena promjena sadašnjeg obuhvata RCGO Piškornice te će se daljnja provedba projekta nastaviti sukladno izrađenoj projektno-studijskoj dokumentaciji, provedenom postupku JN i važećim ugovorima.

S obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za razdoblje 2014. – 2020. potpisan na iznos 59.490.374,85 EUR za prihvatljive troškove projekta, a provedeni postupci JN rezultirali su pristiglim ponudama i odabirom izvođača radova za projektiranje i gradnju RCGO većim od procijenjenih vrijednosti, postalo je razvidno da je projekt RCGO sjeverozapadne Hrvatske – Piškornica prešao u kategoriju velikih (MAJOR) projekata za koje prema pravilima za Europske strukturne i investicijske fondove za razdoblje 2014-2020. suglasnost na projekt daje Europska komisija. Stoga je prema uputama JASPERS konzultanata pokrenuta revizija Studije izvedivosti kojom će se ponovno razmotriti količina i tok otpada te u CBA analiza

OIB: 47917187348; MB5: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405

cijena, odnosno porast cijena materijala, energenata, usluga, radne snage i drugih ulaznih troškova na globalnoj razini koji su rezultirali povećanim ponudama u postupcima JN, sve s ciljem obrazlaganja i odobravanja rasta troškova projekta.

Krajem godine očekuje se dovršenje postupka ove revizije, provedba postupka odobrenja revidirane SI i kroz „faziranje“ nastavak sufinanciranja projekta iz novog programskog/financijskog razdoblja.

DIREKTOR:  
Mladen Ružman

OIB: 47917187348; MB5: 010073330; MB: 2502283; IBAN: HR4524020061100946405